【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

橋梁番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地	判定区分	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費（百万円） 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032（計画策定）	事業費（百万円）	備考
1	茶屋町橋		茶屋町線	67.7	10.5(9.5)	RCT桁、PCプレテン中空床版	神恵内村神恵内	Ⅱ	1963	60	2022	対策内容					<定期点検>	（設計委託）	【主桁】断面修復工+ひびわれ注入工+表面含浸工 【床版】床版防水工+断面修復工+ひびわれ注入工 【橋台】断面修復工 【橋脚】断面修復工			<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	7.00	61.30	0.00	0.00	1.10	70.50	
2	巻渕橋		石切山線	47.9	2.9	鋼(鉄)リベット橋	大字神恵内字巻渕	Ⅱ	1977	46	2021	対策内容				<定期点検>					<定期点検>			
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	1.40	
3	紅葉橋		小川温泉場線	50.8	4.3	鋼(鉄)リベット橋 I桁（合成）	神恵内村大川	Ⅱ	1966	57	2021	対策内容				<定期点検>					<定期点検>			
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	1.80	
4	温泉1号橋		小川温泉場線	22.5	4.3	鋼溶接橋 I桁（合成）	大字神恵内村	Ⅱ	1969	54	2021	対策内容				<定期点検>					<定期点検>			
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.20	
5	翠橋		小川温泉場線	3.1	4.4(3.9)	RC床版橋（その他）	大字神恵内村	Ⅱ	1964	59	2022	対策内容					<定期点検>					<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.20	
6	温泉2号橋		小川温泉場線	17.5	4.3(3.8)	鋼溶接I桁（不明）	大字神恵内村字小川	Ⅱ	1967	56	2022	対策内容					<定期点検>					<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.20	
7	光風橋		小川温泉場線	19.5	4.3(3.6)	鋼溶接I桁（不明）	国有林	Ⅱ	1967	56	2022	対策内容					<定期点検>					<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.80	
9	小川林道2号橋		小川第2号支線	21.5	4.0	鋼(鉄)リベット橋 I桁（鋼床版）	国有林	Ⅲ	1967	56	2021	対策内容				<定期点検>			（設計委託）	【床版】上部工取替え（鋼橋）	<定期点検>			現在は、橋梁への立ち入りを規制している。
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	8.00	73.70	0.80	0.00	83.30	
10	駒吉沢橋		駒吉沢線	4.0	3.8	木橋　その他（木橋）	大字神恵内村字駒吉沢	Ⅰ	1967	56	2022	対策内容					<定期点検>					<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.20	
11	滝ノ沢林道1号橋		滝ノ沢林道線	28.7	5.0(4.0)	鋼(鉄)リベット橋 I桁（不明）	国有林	Ⅲ	1984	39	2021	対策内容	【橋台】ひびわれ注入工 【護岸】補修工 （変位測定）	（変位測定）	（変位測定）	（変位測定） <定期点検>	（変位測定）	（変位測定）	（変位測定）	（変位測定）	（変位測定） <定期点検>	（変位測定）		平成29年度点検結果に基づき、地盤の沈下、傾斜の進行性を判断する必要性があるため、変位測定を継続的に実施。
												事業費	8.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	10.00	
13	しらたき橋		滝ノ沢植民地線	15.0	3.6	RC橋 RCT桁	国有林	Ⅱ	1967	56	2021	対策内容				<定期点検>					<定期点検>			
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1.20	
15	新二の目橋		赤石山の上線	46.0	9.9	PC橋 ポステン中	神恵内村	Ⅱ	1984	39	2021	対策内容				<定期点検>	（設計委託）	【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）			<定期点検>			
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.90	2.00	17.30	0.00	0.00	0.90	0.00	21.10	
17	神泉橋		温泉998号線	9.6	7.1(6.1)	PC橋 プレテン中空床版	大字神恵内村大川	Ⅰ	1991	32	2022	対策内容					<定期点検>					<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.20	
18	恵泉橋		温泉998号線	9.7	8.4(7.5)	PC橋 プレテン床版	大字神恵内村大川	Ⅰ	1992	31	2022	対策内容					<定期点検>					<定期点検>		
												事業費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.20	